

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
 UE: 000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.03 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO																				
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO																				
AOI00079000004 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.22
AOI00079000050 - GESTION DE PROYECTOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00079000051 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO-2311404	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
DIRECCION EJECUTIVA
 Mgt. Ing. Rocío Huamán Cáceres
 DIRECTORA


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
C.P.C. Yesenia Cruz Farfan
 JEFE UNIDAD DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00079000059 - 2163354: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Alta	M2	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.14	0.30	0.51	1.11	-	0.00	33,271.87	128,954.37	1,220,931.58	252,086.71	161,701.49	1,796,946.02
					EJECUTADO	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOI00079000073 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	18.80	19.87	20.02	21.01	79.70	0.00	41,504.37	212,322.56	463,254.71	351,751.71	421,719.52	1,490,552.87
					EJECUTADO	35.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOI00079000074 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	8.78	10.50	12.54	21.54	22.14	24.50	-	0.00	88,787.00	220,959.20	650,137.94	930,643.44	808,482.36	2,699,009.94
					EJECUTADO	21.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOI00079000098 - 2491244: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VIA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	7.42	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	7,000.00	12,100.00
					EJECUTADO	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOI00079000099 - 2502822: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA Y TURISMO, DESVIO PAMPAMARCA - TUNGASUCA - SURIMANA EN LOS DISTRITOS DE	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	S.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOI00079000100 - 2522776: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VEHICULAR, CARRETERA VECINAL, ENTRE LOCALIDADES DE PIVIL Y SAHUINTO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCI	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.70	3.85	3.71	10.26	0.00	0.00	0.00	13,495.64	19,229.33	18,547.33	51,272.30
					EJECUTADO	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOI00079000102 - 2301167: CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RAPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	S.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 ALAN COPESCO
 DIRECCION EJECUTIVA
 Ing. Rocío Huamán Cáceres
 DIRECTORA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN COPESCO
 C.R. Yesenia Cruz Farfán
 JEFE UNIDAD DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PROYECTO	ENTIDAD	IMPACTO	TIPO	ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS			
TURISTICO EN LA MICROCUENCA AOI00079000103 - 2322936:CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA KI	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00			
AOI00079000111 - 2017492: REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL YILCANOTA	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.62 0.62	10.75 10.75	16.12 16.12	0.00 0.00	27.49 27.49	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00 500.00	8,600.00 8,600.00	12,900.00 12,900.00	0.00 0.00	22,000.00 22,000.00
AOI00079000105 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00079000092 - 2159681: MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.05 0.05	0.10 0.10	0.05 0.05	0.27 0.27	0.47 0.47	100.00	0.00 0.00	9,295.57 9,295.57	80,029.35 80,029.35	284,877.46 284,877.46	229,047.66 229,047.66	247,514.75 247,514.75	850,764.79 850,764.79
AOI00079000093 - 2194700:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.06 0.06	0.57 0.57	0.76 0.76	0.84 0.95	2.23 2.34	100.00	0.00 0.00	15,344.11 15,344.11	106,435.90 106,435.90	204,560.34 204,560.34	314,557.49 314,557.49	485,458.71 485,458.71	1,126,356.55 1,126,356.55
AOI00079000094 - 2195484:MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 768.00	0.00 768.00
AOI00079000096 - 2250100:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	2.84 2.84	0.96 0.96	1.70 1.70	1.91 1.90	1.77 1.77	9.18 9.17	99.89	0.00 0.00	12,231.04 12,231.04	64,633.98 64,633.98	158,652.68 158,652.68	152,654.26 152,654.26	151,279.23 151,279.23	539,451.19 539,451.19
AOI00079000097 - 2393340:MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00079000075 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.34 1.34	7.95 7.95	1.93 1.93	14.52	100.00	23,262.31	29,038.40	256,333.24	421,913.89	599,316.60	426,951.76	1,756,816.20	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
DIRECCION EJECUTIVA
Mgt. Ing. Rocío Huamán Cáceres
DIRECTORA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
C.R.C. Yesenia Cruz Farfan

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00079000061 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	4,500.00	6,865.00	3,465.00	3,570.00	0.00	18,400.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	-	0.00	4,500.00	6,865.00	3,465.00	3,570.00	0.00	18,400.00
AOI00079000062 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LA ENTIDAD	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CAPACITACION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00079000063 - ASESORAMIENTO TÉCNICO NORMATIVO Y LEGAL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
AOI00079000064 - ELABORACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FASES DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	21,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	21,000.00
AOI00079000086 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VEHICULAR, CARRETERA VECINAL, ENTRE LOCALIDADES DE PIVIL Y SAHUINTO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00079000087 - CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA KITAMAYU DEL DISTRITO DE PISAC, CUSCO	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00079000088 - CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RAPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURISTICO EN LA MICROCUENCA DEL RIO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00079000089 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VIA VECINAL CU 902- TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.03	0.07	0.10	0.10	0.05	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN COPESCO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA



ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUARCONDOY ZURITE D ELA PROVINCIA DE ANTA -DEPARTAMENTO DE CUSCO																				
AOI00079000107 - PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00079000071 - CONTAR CON BASE DE DATOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION	UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
AOI00079000106 - SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE OBRAS MENORES A 8 UIT	UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00079000076 - SEGUIMIENTO CONTROL Y MONITOREO DE LA DEPREESIACIÓN MENSUAL E INVENTARIA ANUAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
AOI00079000077 - PROCESO DE SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
AOI00079000078 - OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	61,138.50	61,138.50	61,138.50	61,138.50	61,138.50	61,138.50	366,831.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	61,138.50	61,138.50	61,138.50	61,138.50	61,138.50	61,138.50	61,138.50	366,831.00
AOI00079000083 - GESTIÓN DE PROYECTOS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
AOI00079000065 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	NUMERO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	
AOI00079000066 - DOTAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS INFORMATICAS MODERNAS COMO APOYO A LA ENTIDAD	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	45,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	45,000.00	
AOI00079000069 - GASTOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	
AOI00079000108 - SUPERVISION, INSPECCION Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,000.00	
AOI00079000109 - EVALUACION Y	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN,	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES	LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	EJECUTADO							EJECUTADO						
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTACION TECNICA (VALORIZACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES) DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES				PROGRAMADO							PROGRAMADO						
					S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO							EJECUTADO						
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01:					66.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.01:	3,352,893.05

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	75.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	66,753,046.76
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	54,510,580.03
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	48
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	2	1	
Actividades Operativas (Ejecución física)	11	1	23

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN COPESCO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Mgt. Ing. Rocío Huamán Cáceres
 DIRECTORA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN COPESCO
 C.F.C. Renania Cruz Farfan
 JEFE UNIDAD DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN